



กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๓๑๘๐๒ / ศค.๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) และ (งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) และ (งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ผ.ด.๖) แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ตรีพล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบ พค.6

ของเทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(/)งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(/)งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด	มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน		
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สุดท้าย(วันที่)	/		จำนวน (บาท)	
		x		x					x					
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางวาสนา หมู่ที่ ๙ บ้านคำบง	17-ธ.ค.-63	/	18-ธ.ค.-63	/	4/2564	21-ธ.ค.-63	21-มี.ค.-64	/	247,000	18-ก.พ.-64	/	3,000	เทศบาลัญญูติ
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สุวรรณโชติ บ้านโนนสวรรค์	19-ม.ค.-64	/	20-ม.ค.-64	/	12/2564	21-ม.ค.-64	21-เม.ย.-64	/	302,000	25-มี.ค.-64	/	1,000	เทศบาลัญญูติ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด บ้านนาทอง หมู่ที่๑๒	28-ก.ย.-64	/	29-ก.ย.-64	/	48/2564	29-ก.ย.-64	27-ม.ค.-65	/	215,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กั้นเงิน)
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ปังโพนคุ้มวัดทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	38/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	199,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กั้นเงิน)
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสามข้าว คุ้มศาลาประชาธิปไตย	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	39/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	179,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กั้นเงิน)
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแคน-ข้างหนองแคน(ทิศเหนือ)	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	40/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	209,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กั้นเงิน)
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาจานหมู่ที่ ๘ ศพด.บ้านหนองแคน	17-ธ.ค.-63	/	18-ธ.ค.-63	/	1/2564	21-ธ.ค.-63	21-มี.ค.-64	/	217,000	17-ก.พ.-64	/	3,000	เทศบาลัญญูติ
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางปิ่น คำพนา หมู่ที่ ๗	17-ธ.ค.-63	/	18-ธ.ค.-63	/	3/2564	21-ธ.ค.-63	21-มี.ค.-64	/	217,000	11-ก.พ.-64	/	3,000	เทศบาลัญญูติ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ตั้งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่)	/		จำนวน (บาท)
		x		x					x		x			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์	23 ก.ย.2564	/	27 ก.ย.2564	/	41/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	199,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูดี(กั้นเงิน)
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านนาจาน	19-ม.ค.-64	/	20-ม.ค.-64	/	13/2564	21-ม.ค.-64	21-เม.ย.-64	/	199,000	10 มี.ค.2564	/	1,000	เทศบาลัญญูดี
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	42/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	199,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูดี(กั้นเงิน)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านปงโพธิ์ หมู่ที่๓(คุ้มรุ่งแสงทอง)	28-ก.ย.-64	/	29-ก.ย.-64	/	47/2564	29-ก.ย.-64	27-ม.ค.-65	/	139,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูดี(กั้นเงิน)
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสงแก่งจันแดง บ้านดอนสวรรค์	17-ธ.ค.-63	/	18-ธ.ค.-63	/	2/2564	21-ธ.ค.-63	21-มี.ค.-64	/	217,000	17 ก.พ.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูดี
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเทพภูทอง บ้านภูทอง	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	43/2564	28-ก.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	199,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูดี(กั้นเงิน)
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน-หลังโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	8/2564	23-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	/	167,000	8 เม.ย.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูดี
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง-นาห้วยช้างม้าน	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	11/2564	23-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	/	98,000	29 ม.ค.2564	/	2,000	เทศบาลัญญูดี
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง-เรียบคลองห้วยไค้	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	6/2564	23-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	/	197,000	21 ม.ค.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูดี
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น-ข้ามห้วยบ้าน	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	7/2564	23-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	/	217,000	25 ก.พ.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูดี
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง-คำฝักกุด	16-มิ.ย.-64	/	17-มิ.ย.-64	/	23/2564	18-มิ.ย.-64	17-ต.ค.-64	/	129,000	1 ก.ค.2564	/	1,000	เทศบาลัญญูดี
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง-นาโคก	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	9/2564	24-ธ.ค.-63	23-มี.ค.-64	/	197,000	7 พ.ค.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูดี
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์สว่างช่วงนายนายลำ	16-มิ.ย.-64	/	17-มิ.ย.-64	/	22/2564	18-มิ.ย.-64	26-ม.ค.-65	/	189,000	1 ก.ค.2564	/	1,000	เทศบาลัญญูดี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เจริญวงศ์)

ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่)	/		จำนวน
		x		x					x		x	(บาท)		
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง นาคง(ตะวันตก)	21-ธ.ค.-63	/	22-ธ.ค.-63	/	10/2564	23 ธ.ค.2563	23 มี.ค.2564	/	187,000	29 เม.ย.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูติ
23	โครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุบ้านหนองแคน	23-ก.ย.-64	/	27-ก.ย.-64	/	44/2564	28 ก.ย.2564	26 ม.ค.2565	/	89,500	-	x	500	เทศบาลัญญูติ(กัณเงิน)
24	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำหมู่บ้านนาจาน	28-ก.ย.-64	/	29-ก.ย.-64	/	49/2564	29 ก.ย.2564	27 ม.ค.2565	/	59,500	-	x	500	เทศบาลัญญูติ(กัณเงิน)
25	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำบง	28-ก.ย.-64	/	29-ก.ย.-64	/	45/2564	29 ก.ย.2564	27 ม.ค.2565	/	199,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กัณเงิน)
26	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด(ก่อสร้างคลอง ระบายน้ำไร้ท่อ)ข้างศพด.บ้านโคกตะแบง	17-ธ.ค.-63	/	18-ธ.ค.-63	/	5/2564	21 ธ.ค.2563	21 มี.ค.2564	/	117,000	29 ธ.ค.2563	-/	3,000	เทศบาลัญญูติ
27	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มตะวันตกศรีทองบ้านนาทอง	28-ก.ย.-64	/	29-ก.ย.-64	/	46/2564	29 ก.ย.2564	27 ม.ค.2565	/	165,000	-	x	1,000	เทศบาลัญญูติ(กัณเงิน)
28	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเย็น	21-ม.ค.-64	/	22-ม.ค.-64	/	14/2564	25 ม.ค.2564	25 เม.ย.2564	/	197,000	2 เม.ย.2564	/	3,000	เทศบาลัญญูติ
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	14-ก.ค.-64	/	15-ก.ค.-64	/	24/2564	16 ก.ค.2564	14 ต.ค.2564	/	148,000	-	x	2,000	เทศบาลัญญูติ(กัณเงิน)
30	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง-บ้านปงโพน หมู่ที่ ๙ บ้านคำบง	22-ม.ค.-64	/	27-ม.ค.-64	/	15/2564	25 ก.พ.2564	25 ก.ค.2564	/	810,000	3 พ.ค.2564	/	690,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
31	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน-ป่าช้าสาธารณประโยชน์หนองแคน	22-ม.ค.-64	/	27-ม.ค.-64	/	16/2564	25 ก.พ.2564	25 ก.ค.2564	/	980,000	3 พ.ค.2564	/	820,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายธงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่)	/		จำนวน
		x		x					x		x	(บาท)		
33	โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยไค้ บ้านสามขัว	22-ม.ค.-64	/	27-ม.ค.-64	/	17/2564	25 ก.พ.2564	25 ก.ค.2564	/	724,000	8 ก.ย.2564	/	172,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
34	ก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน	1-มี.ค.-64	/	4-มี.ค.-64	/	18/2564	25 มี.ค.2564	25 ก.ค.2564	/	420,000	8 มี.ย.2564	/	145,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
35	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง-ร.ร.บ้านโพนสว่าง,นาหนอง	1-มี.ค.-64	/	4-มี.ค.-64	/	19/2564	25 มี.ค.2564	25 ส.ค.2564	/	2,590,000	10 ก.ย.2564	/	1,610,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
36	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง-ชลประทานโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	1-มี.ค.-64	/	4-มี.ค.-64	/	20/2564	25 มี.ค.2564	25 ส.ค.2564	/	2,590,000	27 ส.ค.2564	/	1,610,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
37	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-โนนตาหวาน หมู่ที่ ๑	17-มี.ค.-64	/	19-มี.ค.-64	/	21/2564	31 มี.ค.2564	25 ส.ค.2564	/	8,966,000	8 ก.ย.2564	/	34,000	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64)
38	โครงการขุดลอกห้วยไค้ บ้านสามขัว หมู่ที่ ๔	13-ก.ย.-64	/	19-ก.ย.-64	/	25/2564	14 ก.ย.2564	12 ม.ค.2565	/	171,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
39	โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองคำไหล บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖	13-ก.ย.-64	/	19-ก.ย.-64	/	26/2564	14 ก.ย.2564	12 ม.ค.2565	/	144,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - เข้าอ่างเก็บน้ำห้วยช้างชน	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	27/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	498,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายรัชชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ครพล)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์รัช เรชิวรงค์)

ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/		สุดท้าย(วันที่)	/		
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หนองมันปลา - ห้วยทราย หมู่ที่ ๙ บ้านคำบาง	13/9/2564	/	14/9/2564	/	28/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	349,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ห้าแยก บ้านโปงโพน หมู่ที่ ๓	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	29/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	339,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	30/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	359,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง - หนองส้มโฮง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาทอง	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	31/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	498,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น - หนองหว่า หมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	32/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	498,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	33/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	498,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก ตะแบง - ป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านโคกตะแบงหมู่ที่ ๕	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	34/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	458,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สามข้าว - หนองแสง หมู่ที่ ๔	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	35/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	498,000	-	x	2,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนสวรรค์ - หนองเปิดก่า หมู่ที่ ๑๐	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	36/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	269,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกขามเลียน - คำพนา หมู่ที่ ๗	13-ก.ย.-64	/	14-ก.ย.-64	/	37/2564	15 ก.ย.2564	13 ม.ค.2565	/	379,000	-	x	1,000	(เงินเหลือจ่ายอุดหนุนกันเงิน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายทรงชัย รุ่งโรจน์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวรงค์)