



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๗๑๘๐๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) และ (งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ตามที่เทศบาลตำบลดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) และ (งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ผ.ต.๖) แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางภัทราภรณ์ โคตรโยธา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ชัย เรชวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-GP ค่อนข้างช้ามาก ระบบหลุดบ่อย ทำงานไม่ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ทำให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ไม่ทันตามกำหนด ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

๒.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงตลอด มีความไม่ชัดเจนของข้อมูล เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.กรมบัญชีกลางควรพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและระบบมีความเสถียรมากกว่านี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.ต้องมีการฝึกอบรมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓.มีการอบรมทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผ.ค.6

ของเทศบาลตำบลลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(/)งวดที่ 1 ค.ศ.-มี.ค.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(/)งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด	มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่ x	/	วันที่ x	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่ x	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่ x)	จำนวน(บาท)		
1	โครงการจ้างค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของ รร.อนุบาลเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลงเย็น	28 ต.ค.64	/	28 ต.ค.64	/	43/2564	25-ต.ค.-64	25-มี.ค.-65	/	91,000	25-มี.ค.-65	/	-
2	โครงการจ้างค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของ รร.อนุบาลเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลงเย็น	28 ต.ค.64	/	28 ต.ค.64	/	44/2564	25-ต.ค.-64	25-มี.ค.-65	/	77,000	25-มี.ค.-65	/	-
3	โครงการจ้างค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของ รร.อนุบาลเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลงเย็น	28 ต.ค.64	/	28 ต.ค.64	/	45/2564	25-ต.ค.-64	25-มี.ค.-65	/	63,000	25-มี.ค.-65	/	-
4	โครงการจ้างค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของ รร.อนุบาลเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลงเย็น	28 ต.ค.64	/	28 ต.ค.64	/	48/2564	25-ต.ค.-64	25-มี.ค.-65	/	36,860	25-มี.ค.-65	/	-
5	จ้างจัดทำระบบแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอน การสำรวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่เทศบาลตำบลลงเย็น	07 ธ.ค.64	/	07 ธ.ค.64	/	15/2565	9 ธ.ค.64	7-มี.ย.-64	/	386,200	1-มี.ค.-65	/	13,800
6	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียน้ำสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปึงโพน	6 ม.ค.65	/	7-ม.ค.-65	/	16/65	10 ม.ค.65	10-เม.ย.-65	/	119,000	24-ม.ค.-65	/	1,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้าสาธารณะ หนองไผ่บ้าน หนองแคน	24 มี.ค.65	/	25-มี.ค.-65	/	30/65	26 มี.ค.65	26-มี.ย.-65	/	119,000	6-พ.ค.-65	/	1,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกำแพง วัดโสภารามบ้าน โพนสว่าง	24 มี.ค.65	/	25-มี.ค.-65	/	32/65	26 มี.ค.65	26-มี.ย.-65	/	115,000	22-มี.ย.-65	/	1,000
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกขามเทียน - หน้าบ้าน นายบุญมี คีดวงพันธ์	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	36/65	21 พ.ค.65	21-ก.ย.-65	/	249,000	28-มี.ย.-65	/	1,000

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางภัทรารักษ์ โคตร โขธา)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)


ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายวิวัฒน์ชัย เจริญวงศ์)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม	เบิกเงินงวด		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน	
		วันที่ x	/	วันที่ x	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่) x	/		จำนวน(บาท)
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน - เมรุ บ้านนาจาน	24 มี.ค.65	/	25 มี.ค.65	/	29/65	28 มี.ค.65	26 มี.ย.65	/	249,000	11 พ.ค.65	/	1,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนสวรรค์ - หน้าบ้านนายทองฮ้อย จงใจ	22 พ.ค.65	/	23 พ.ค.-65	/	37/65	25 พ.ค.65	21-ก.ย.-65	/	249,000	27-มี.ย.-65	/	1,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูทอง - หลังศาลาประชาคม	24 มี.ค.65	/	25-มี.ค.-65	/	31/65	28 มี.ค.65	26-มี.ย.-65	/	229,000	5-พ.ค.-65	/	1,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - หัวสองคำป่าหลาย	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	23/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	99,000	4 มี.ค.65	/	1,000	
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - สองหัวช้างมัน	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	24/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	109,000	16 มี.ค.65	/	1,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ข้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.) - หัวช้างมัน	20 ก.พ.65	/	21-ก.พ.-65	/	25/65	23 ก.พ.65	23-เม.ย.-65	/	164,000	16-มี.ค.-65	/	1,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคอนสวรรค์ - คำไหล	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	26/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	84,500	18 มี.ค.65	/	500	
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - คุ้มโนนดาหวาน	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	19/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	54,500	18 มี.ค.65	/	500	
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	18/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	179,000	18 มี.ค.65	/	1,000	
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง - เข้าหอปู่ตา บ้านโพนสว่าง	20 ก.พ.65	/	21-ก.พ.-65	/	22/65	23 ก.พ.65	23-เม.ย.-65	/	89,500	16-มี.ค.-65	/	500	
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง - นาหนองคำไหล	20 ก.พ.65	/	21-ก.พ.-65	/	24/65	23 ก.พ.65	23-เม.ย.-65	/	124,000	15-มี.ค.-65	/	1,000	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางกัทรารณ์ โคตรโงษา)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์)

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่ x	/	วันที่ x	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	สัญญา(บาท)	สุดท้าย(วันที่ x)			/
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน - หัวคำแฮด (ช่วงนายนายหนู่ย)	20 ก.พ.65	/	21-ก.พ.-65	/	20/65	23 ก.พ.65	23-เม.ย.-65	/	129,000	18-มี.ค.-65	/	1,000	
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบป่าช้าสาธารณะประ โยชน์	20 ก.พ.65	/	21 ก.พ.65	/	21/65	23 ก.พ.65	23 เม.ย.65	/	129,000	16 มี.ค.65	/	1,000	
23	(ด้านทิศเหนือ)บ้านปงโพน	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	39/65	25 พ.ค.65	21 ก.ย.65	/	149,000	27 มี.ย.65	/	1,000	
24	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณศาลาประชาชิปโดยบ้านสามขั้ว	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	38/65	25 พ.ค.65	21 ก.ย.65	/	249,000	1 ก.ค.65	/	1,000	
25	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านค่าง	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	40/65	25 พ.ค.65	21 ก.ย.65	/	159,000	27 มี.ย.65	/	1,000	
26	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้าน โพนสว่าง	24 มี.ค.65	/	25-มี.ค.-65	/	28/65	28 มี.ค.65	26-มี.ย.-65	/	79,500	4-เม.ย.-65	/	500	
27	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขั้ว - คำไหล	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	34/65	25 พ.ค.65	21-ก.ย.-65	/	249,000	23-มี.ย.-65	/	1,000	
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคอนสวรรค์ - หลังบ้านนางใบ	22 พ.ค.65	/	23-พ.ค.-65	/	35/65	25 พ.ค.65	21-ก.ย.-65	/	174,000	1-ก.ค.-65	/	1,000	
29	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านคงเย็น ถึงสายบ้านสามขั้ว(วัดป่าทรงธรรม) บ้านคงเย็น หมู่ที่ 1	28 ต.ค.65	/	29-ต.ค.-64	/	14/65	3 ต.ค.64	1-มี.ย.-65	/	9,480,000	1-มี.ค.-65	/	20,000	
30	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้าน โพนสว่าง หมู่ที่ 6,14 ตำบลคงเย็น	27 มี.ค.65	/	28-มี.ค.-65	/	33/65	11 เม.ย.65	8-ต.ค.-65	/	4,124,000	2-ก.ย.-65	/	1,576,000	
31	โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5	27 ม.ค.65	/	28-ม.ค.-65	/	10/65	10 ก.พ.65	9-ต.ค.-65	/	2,778,000	เหลืองวด4	X	10,000	กันเงิน(งวดที่ 4) เบิกจ่ายปี 66
	โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลคงเย็น	6 ก.ค.65	/	7-ก.ค.-65	/	41/65	8 ก.ค.65	6-ก.ย.-65	/	241,000	1-ต.ค.-65	/	2,000	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางภัทรภรณ์ ไตรโยธา)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอภิสิทธิ์ ครพล)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)