



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดงเย็น
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ทั้งนี้สภาเทศบาลตำบลดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖ ในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเมืองมุกดาหารได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็นได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดงเย็น จึงจัดทำแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล แผนการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ (ACTION PLAN)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล
๒. เพื่อให้ทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทั้งหมดที่เนินการในปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น
๔. เพื่อให้การประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ
๕. เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๖. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น

๒. ทำให้ทราบแผนงาน/โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

๓. ทำให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

๔. ทำให้มีการประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ

๕. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๐	๖,๐๔๖,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๘,๑๐๐	-	-	๒๕	๔,๐๒๗,๙๐๐
รวม	๔๐	๖,๐๔๖,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๘,๑๐๐	-	-	๒๕	๔,๐๒๗,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม								
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๒	๗,๔๕๗,๙๗๐	๓	๑๑๖,๓๗๕	๘	๓,๓๒๙,๖๒๐	๑๑	๖๓๖,๑๗๐
๒.๒ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๓๗	๗,๗๕๗,๙๗๐	๓	๑๑๖,๓๗๕	๘	๓,๓๒๙,๖๒๐	๒๖	๙๓๖,๑๗๐
๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม								
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔๑๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๑	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๗๖,๐๐๐
๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐	๗๒๐,๐๐๐	๑	๘,๖๐๐	-	-	๙	๖๙๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๑๘๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานการเกษตร	๓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๕๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑	๘,๖๐๐	-	-	๑๘	๑,๙๒๗,๔๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๕๘๒,๘๐๐	-	-	-	-	๑๒	๕๘๒,๘๐๐
๔.๒ แผนงานงบบกกลาง	๓	๑๓,๙๒๐,๐๐๐	-	-	๓	๕,๕๙๙,๔๐๐	-	-
รวม	๑๕	๑๔,๕๐๒,๘๐๐	-	-	๓	๕,๕๙๙,๔๐๐	๑๒	๕๘๒,๘๐๐

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
๕.๑ แผนงานสถิติและวิชาการ	๓	๘๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐
รวม	๓	๘๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	-	-	๒	๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	๓๐,๓๒๒,๗๗๐	๒๐	๒,๑๗๘,๐๕๗	๑๑	๘,๙๒๙,๐๒๐	๘๓	๗,๔๘๓,๙๗๐

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕๖
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๕๖,๖๐๐	-	-	-	-	๖	๕๖,๖๐๐
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานสถิติและวิชาการ)	๑	๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๑,๐๐๐
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)	๓	๕๐,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	-	-	๒	๒๘,๐๐๐
๔. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔๔,๑๐๐	-	-	-	-	๔	๔๔,๑๐๐
๕. แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒๒	๕๗๓,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	-	-	๒๑	๕๕๙,๒๐๐
๖. แผนงานสาธารณสุข	๑	๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๖,๐๐๐
๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๗๐๐	-	-	-	-	๑	๗๐๐
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๖๓,๔๐๐	-	-	-	-	๖	๖๓,๔๐๐
๙. แผนงานการพาณิชย์	๓	๒๗๘,๐๐๐	๓	๑๒๒,๖๐๐	-	-	-	-
รวม	๔๗	๑,๐๘๒,๘๐๐	๕	๑๕๗,๖๐๐	-	-	๔๒	๙๒๕,๒๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลงิ้วตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนดำเนินงาน จำนวน ๑๑๔ โครงการ

รายงานสถานะรอบ ๖ เดือน

จำนวน ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๘,๙๒๙,๐๒๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๒,๑๗๘,๐๕๗ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๗,๔๘๓,๙๗๐ บาท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนดำเนินงาน จำนวน ๔๗ โครงการ

รายงานสถานะรอบ ๖ เดือน

จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๑๕๗,๖๐๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๗๖๙,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑.	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียบ้านสามข้าว หมู่ที่ ๔ ซอยข้างโรงเรียน (ทิศตะวันตก)	๒๘๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ (ซอยทางเกวียน)	๖๒,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ เข้าวัดสระนาทอง (ข้างศาลาการเปรียญ)	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยสุวรรณโชติ) บ้านนายบุญลวด	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโปงโพน หมู่ที่ ๓ (ห้าแยก) - หลังวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ	๒๙๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - เชื่อมทางหลวงชนบท ๓๐๑๖ มท.	๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ (สวนนายทองสา สาขาสิ่งทอ) - นาไกล	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗ - หัวหนองคี่	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๒๐๐	๘๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕-คำหมากยาง (ใต้)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - คำหมากยาง (เหนือ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - ห้วยคำป่าหลาย (ใต้)	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - ห้วยช้างมัน (น่านายทัย)	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ (ข้างสะพานห้วยยาง) ห้วยม่วง	๖๕,๐๐๐	๖๔,๗๐๐	๓๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ - นาหนองแคน	๗๕,๐๐๐	๗๔,๖๐๐	๔๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ - ห้วยบ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ - ห้วยตาหล่ม	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	๒๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๑๔ - นาคำ	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ (สวนห้วยผู้ใหญ่ประจวบ) - หนองสระ สาธารณะ	๗๔,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ (หลังอ่างชลประทานห้วยตอกฝั่ง) - หนอง ถางปะ	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ ที่ ๒ - คำทิดดี	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแคน หมู่ที่ ๒ - หนองสามควาย	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๒๒.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - สองสามซัว (ช่วงนายนายเสริม)	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒๓.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒๔.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๕.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๒๖.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านป่งโพน หมู่ที่ ๓	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒๗.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒๘.	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๒๙.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ - ซ้ำมทุ่งนา (ทิศตะวันตก)	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๓๐.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ (คุ้มหนองมันปลา) ห้วยทราย	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๓๑.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ (ห้วยตาหล่ม) หนองแสง	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๓๒.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘- กุดหลง	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - นาหนองแคน	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๓๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ (ผู้ช่วยนก) - นาโคก	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ - หนองยางปะ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓-วัดภูสำงอ่อม	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๓๗.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ (หนองไฮ) ห้วยบังอี (โคกน้อย)	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๓๘.	โครงการปรับปรุงลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ (สปริงเวทย์ห้วยไค้) - แก้งจันทร์แดง	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๓๙.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - ศาลาประชาคม	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๔๐.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ (หน้าวัด) -คุ่มโชคชัย	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม									
๔๑.	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๒.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๑๑๐,๐๐๐	๕๓,๔๙๓	๕๖,๕๐๗	✓	-	-	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๓.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๙,๘๗๐	-	-	-	-	✓	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๔.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๕.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๒,๗๐๐	-	-	-	-	✓	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๖.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๘๐,๐๐๐	๔๕,๕๓๐	๓๔,๔๗๐	✓	-	-	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๗.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๑,๘๐๐	-	-	-	-	✓	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๔๘.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๕,๐๐๐	๑๘๘,๑๐๐	๑๗๖,๙๐๐	✓	-	-	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๙.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๔๒๐,๐๐๐	๒๑๑,๙๕๖	๒๐๘,๐๔๔	√	-	-	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มี.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๕๐.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการด้านความปลอดภัยใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๕๑.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๙๕๐,๐๐๐	๔๕๔,๙๓๖	๔๙๕,๐๖๔	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๒.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน ๘ แห่ง	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๕	๕๐๗,๙๙๕	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๗๕	๔๒๕	-	√	-	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	
๕๔.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๕.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๖.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ย.๖๕-ม.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๗.	ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๕๘.	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๑,๘๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-พ.ย.๖๕ มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖	
๕๙.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๖๐.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๖๑.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๖๒.	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๓,๖๕๐,๐๐๐	๑,๗๖๔,๖๐๐	๑,๘๘๕,๔๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖๓.	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๔.	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๖๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๖๖.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้าน โคกขามเลียน ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖๗.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้าน โนนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖๘.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้าน หนองแคน ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖๙.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านคำบัง ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๐.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านโคกตะแบง ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๑.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๒.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านนาจาน ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๓.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นบ้านนาทอง ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๔.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านปงโพน ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๕.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านโพนสว่าง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๖.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านภูทอง ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๗๗.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบ้านสามขัวและบ้านดอน สวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๘.	โครงการทักษะศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๖	
๗๙.	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๘๐.	ค่าชดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๘๑.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	๒๑,๔๐๐	-	√	-	มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	
๘๒.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	
๘๓.	โครงการบ้านสวย เมืองสะอาด ถนนปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๘๔.	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๘๕.	โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(unit school)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๖.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๘๗.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๘๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดง เย็น	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๘๙.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๙๐.	โครงการปรับปรุงสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๙๑.	โครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๙๒.	โครงการอบรมผู้พิการให้ความรู้ผู้ดูแลคน พิการ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๓.	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๔.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๕.	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๖.	โครงการฝึกอบรมปลูกผักอเนกนิค	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๗.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๔๘.	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖	
๔๙.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๐.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	
๑๐๑.	โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด ๑๙	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๒.	โครงการรณรงค์จังหวัดสะอาดรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงเย็น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๕.	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก ๓ RS	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๐๖.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๘๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๗.	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๘.	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๐๙.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๓๕,๖๐๐	๔,๓๘๑,๖๐๐	๖,๒๕๓,๗๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๑๐.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๒๐๖,๔๐๐	๑,๑๙๒,๘๐๐	๒,๐๑๓,๖๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๑๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล									
๑๑๒.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๑๓.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	
๑๑๔.	โครงการจัดเวทีประชาคมและทบทวนแผน ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	

รายงานผลการดำเนินงาน
ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑.	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๕ ชั้น	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒.	ตู้ไม้บานเปิด ๒ ชั้น จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓.	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	๒,๖๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๖.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทีก)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
๗.	เก็บเอกสาร ๒ ชั้นบนโล่ง ๒ ชั้นล่างบาน เปิด-ปิด ทึบ จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง									
๘.	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน
ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐.	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑๑.	โต๊ะรับแขกไม้	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๒.	เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๔.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	๒,๖๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
๑๕.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๖.	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐	-	√		ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทีก)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๘.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๑๙.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๐.	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๑.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเมก้า ขนาด ๗๕x๑๘๐ ซม.	๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๒.	พัดลมโคจร ติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว	๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๓.	พัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๔.	พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด ๑๖ นิ้ว	๔,๘๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๕.	พัดลมเพดานแบบ ๓ ใบพัด	๘,๔๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๖.	พัดลมไอเย็น ขนาด ๔๒ ลิตร	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๗.	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๘.	ตู้ทำน้ำเย็น	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน
ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๓.	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๔.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๕.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓๖.	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑	๔,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานสาธารณสุข									
๓๗.	เก้าอี้ทำงาน	๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
๓๘.	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๗๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓๙.	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ๑๕๑๐ W	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๐.	เครื่องเจียไฟฟ้า ๔ นิ้ว	๓,๒๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๑.	สว่านไฟฟ้า ๕๕๐ W	๔,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๒.	เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า ๔๕๐ W	๓,๗๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๔.	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๔๕.	เครื่องสูบน้ำ	๘๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๖.	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส	๑๒๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔๗.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส	๗๔,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๔๔,๔๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	

