

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ ก.พ.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. พร้อมหลังคา ครอบทางเดิน ศพด.บ้านนาจาน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๓.	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้าน โคกตะแบง	๖๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๔.	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโพนสว่าง	๒๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๕.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเมรุ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๗๖,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ ก.พ.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๖.	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.โคก ตะแบง	๗๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๗.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู ศพด.บ้านดง เย็น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๘.	โครงการกั้นห้องทำงานอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลดงเย็น	๖๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน
๙.	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์สำนักงาน เทศบาลตำบลดงเย็น	๒๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกขามเลีย หมู่ที่ ๗ – หน้าเมรุบ้านโคกขามเลีย	๒๗๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ ทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมท่าวังน้ำบ่อหนองอ้อ	๒๖๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ – หน้าหลักบ้านนาจาน	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – เข้าวัดสระนาทองทิศตะวันตก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - ข้างวัดโนนสวรรค์เจริญสุข (ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย)	๓๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓ (ห้วยแยก) – หนองมันปลา	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ พ.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ค.๖๗	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ – คุ่มสวนยาง	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – ภายในคุ้มหนองมันปลา	๔๒,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – ลานยางกลุ่มเกษตรยางพารา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – หลังหนองมันปลา	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - นาโสก(เหล่าตาสี)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - หนองไฮ(เหนือ)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น – ปากตกลองป่ง (ห้วยบ้าน)	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ – นาคำไหล	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ – นาน้อย	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - หอนงอีเฒ่า(นามูล)	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – คำแหวนอ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – นาโคก	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – เนื้อคำแหวนอ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย.๖๗	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – คำกระรอก	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗	
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – หอนงไฮ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – ทำฮองคึก	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ มิ.ย.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ – ใต้ฝายห้วยลิงโดน	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ – หนงคล้า	๘๕,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗	
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ – หนงไผ่	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗	
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ – ดานขมิ้น	๘๗,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ – นาหัวคำ	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗	
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ – ปากตกห้วยยาง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗	
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ (วัดหนองแคน) – ห้วยทราย	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗	
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒(ห้วยคำแฮด) – หนงไฮ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗	
๔๐.	โครงการซ่อมแซมปิดขายคาอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๑	โครงการปรับปรุงโรงครัว ศพด.บ้านปงโพน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√		
๔๒	โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ(หลังเก่า)บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๔๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองแคน	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๔๔	โครงการบูรณะเบ้องเซรามิคหน้าโรงอาหาร ศพด.บ้านสามข้าว-ดอนสวรรค์	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๔๕	โครงการบูรณะเบ้องเซรามิคหน้าและหลังอาคารเรียน ศพด.โคกขามเลียน	๔๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๔๖	โครงการบูรณะเบ้องเซรามิคหน้าอาคารอนุบาล ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	๗๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กันเงิน
๔๗	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕	๓๔,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กันเงิน
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงโพน (หลังเก่า)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	√	-	๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กันเงิน
๔๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗ (งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำและงานสายไฟฟ้าภายในแพเหล็กเชื่อมหม้อแปลง	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ เม.ย.๖๗ – ๓๐ ก.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม									
๕๐.	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√		
๕๑.	ค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๖๑๐,๐๐๐	๖๐๓,๗๐๐	๖,๓๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕๒.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๒,๘๖๘	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๙๓,๐๐๐	๔๑,๗๖๐	๕๑,๒๔๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๔.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๘๕,๐๐๐	๘๘,๐๒๕	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๕.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕,๐๐๐	๒๔,๓๗๕	๓๑,๖๒๕	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๖.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๙๐,๐๐๐	๙๐,๗๗๐	๒๓๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๗.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘,๐๐๐	๒๖,๑๐๐	๓๑,๙๐๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๕๘.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๕,๓๖๔	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๕๙.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๖,๒๒๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๖๐.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๑.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๙๕๐,๐๐๐	๙๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๒.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน ๘ แห่ง	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๗๔๔,๐๙๒	๕๕,๙๐๘	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	๒๐	-	√	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ ม.ค. ๖๗	
๖๔.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	๕๖,๑๒๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๕.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๖๖.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๗.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๒,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	-	-	√	-	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗	
๖๘.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๐๐	๙,๙๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๖๙.	ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๔๓๔	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๗๐.	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๒๒,๘๗๕	๑๗,๑๒๕	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗	
๗๑.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๘๐	๕,๔๒๐	-	√	-	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗	
๗๒.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๗๓.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และ ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๗๔.	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๓,๘๕๐,๐๐๐	๓,๖๘๕,๗๖๘	๑๖๔,๒๓๒	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๗๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.พ. ๖๗	
๗๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๗๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๖	
๗๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม									
๗๙	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๘๐	โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๘๑	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√		
๘๒	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๘๓.	อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗	
๘๔.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√		
๘๕.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๘๖.	โครงการความปลอดภัยทางถนน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
๘๗.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๒๐	-	-	√	-	๓๐ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ม.ค. ๖๗	
๘๘.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√		
๘๙.	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√		
๙๐.	โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (unit school)	๑๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	-	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
๙๑.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	-	√	-	๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗	
๙๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙๓	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	-	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ ก.พ. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๙๔.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	๒๔,๓๐๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๓๐ - ส.ค. ๖๗	
๙๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๙๖	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๙๙	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√		
๙๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๑๐,๔๐๐	๑๑,๒๒๗,๘๐๐	๒๘๒,๖๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙๙	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๖๘,๐๐๐	๓,๒๙๔,๒๐๐	๘๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๐๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑๐๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๑๐๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√		
๑๐๓	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๔๕๐	๖,๕๕๐	-	√	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
๑๐๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงเย็น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	√		
๑๐๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√		
๑๐๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๘๐๐	๘,๐๑๐	-	-	√	-	๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗	
๑๐๗	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	√		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐๘	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล									
๑๐๙	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√		
๑๑๐	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√		
๑๑๑	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๓๕๐	๒,๖๕๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ พ.ย. ๖๗	
๑๑๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√		
๑๑๓	โครงการตักบาตรนมจืดเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเพื่อให้มีนมจืดไว้สำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของบุตรในครรภ์	-	๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ -๓๐ ส.ค. ๖๗	
๑๑๔	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗	-	๖,๖๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑.	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	๓,๒๐๐	๓๐๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
๔.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง									
๕.	ชั้นวางเอนกประสงค์ ๙ ช่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๖.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๘.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๑๐	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โต๊ะทำงาน	๕,๕๐๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๒	เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงล้างรถ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๑๓	เครื่องเจียร	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๑๔.	เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๑๕.	ตู้เชื่อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๗	เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ๒ IN ๑ ระบบดูดแห้ง ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร	๖,๐๐๐	๑,๒๕๐	๔,๗๕๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๘๑,๘๐๐	๗๗,๘๐๐	๔,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐	๔๗,๖๐๐	๖,๐๐๐	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๐	ชั้นเก็บเอกสาร ๖ ช่อง	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๒.	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๓.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๔.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมก้ำ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๕.	โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๖.	พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๗.	พัดลมตั้งโต๊ะ	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๘.	พัดลมอุตสาหกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๙.	พัดลมไอน้ำเย็น	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๐.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล	๓๘,๐๐๐	๓๗,๘๘๐	๑๒๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๓๑.	เครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ ๑ หัวก๊อก	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๖๐	๒๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๒.	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๓๓.	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๑๒,๙๕๐	๕๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๓๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๘	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
แผนงานสาธารณสุข									
๔๑	เก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๒	โต๊ะทำงาน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๔๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้า	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๔	พัดลมปรับระดับ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๕	แปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ประกอบศรีษะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๔๖	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	๕,๗๐๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๔๗	ตู้ทำกับข้าว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๘	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๕๐	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๕๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Net work แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
๕๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
๕๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับ กระดาษ A ๓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๕๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาทื)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๕๔	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๐.๕ แรงม้า	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕๕	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕๖	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า	๑๐๓,๖๐๐	๑๐๓,๖๐๐	-	-	√	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕๘	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	√	-	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	