

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑.	ต่อเติมสะพานคนเดินฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กันห้วยทราย (ตอนบน)บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	√			๑ ม.ค.๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๒.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านโคกตะแบง ม.๕ คุ้มรวมพลัง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๓.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ ระบบท่อ บ้านนาทอง ม.๑๒ คุ้มกุหลาบดง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘
๔.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ บ้านคำบัง ม. ๙ หน้าหลักบ้านคำบัง – ลำห้วย	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ – วัดป่าทรงธรรม	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน สุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ –หลังวัดศรีทองธรรม	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ง โพน หมู่ที่ ๓ – ภูธาตุ	๓๘๐,๐๐๐	๐	๓๘๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๑๔ – คุ้มอรุโณทัย	๓๗๐,๐๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองแคน หมู่ที่ ๒ – ห้วยคำแฮด	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดเทพภู ทอง บ้านภูทอง ม.๑๓	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดโนน สวรรค์ประชาเจริญสุข(ทิศใต้) บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑	๓๘๔,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก ขามเลียน หมู่ที่ ๗ - ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก ขามเลียน หมู่ที่ ๗ – สี่แยกไปป่าชุมชน	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพน สว่าง ม.๖ – หนองกอดเอน	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๑๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน นาจาน หมู่ที่ ๘ (คุ้มตะวันรับโชค)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๑๖.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ – ร่องน้ำภูอั้งคะฮาด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘
๑๗.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ – หัวฝายห้วยช้างมัน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘
๑๘.	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ - นาสองสามขัว(ช่วงนาตาเสริม)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๑๙.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง ม.๙ (หนอง มันปลา) – นาดากำ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๒๐.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ ม. ๑๐ – คำผักกูด	๙๕,๐๐๐	๐	๙๕,๐๐๐	√			๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๒๑.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ ม. ๑๐ (ดงป่าซี) – คำผักกูด	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	√			๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๒๒.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.๑๒ – นาหนองแคน	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๒๓.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.๑๒ – มอห้วยม่วง	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	√			๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๒๔.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ ที่ ๑๕ – หัวคำแล้ง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	√			๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๒๕.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง ม.๖ – ทางลงอ่างเก็บน้ำชลประทานทิศตะวันตก	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๒๖.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูทอง ม.๑๓ – นาดาเจียง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๒๗.	ก่อสร้างพื้น คสล.พร้อมปูกระเบื้องด้านหน้า โรงครัว พร้อมเปลี่ยนประตู-หน้าต่างห้องครัว ศพด.หนองแคน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๒๘.	ซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้บน้ำ สถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗	๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๒๙.	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์. ๑๐ (นาสวนอ้อย) – ดงป่าซี	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	√			๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘
๓๐.	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ – หลักบ้านดงเย็น	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ มิ.ย. ๖๘	
๓๑.	ปรับปรุงผิวทางถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม. ๑๒ - นาโคก,คำซี้แก้ว	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๓๒.	ปรับปรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำสำหรับเด็ก ปฐมวัย อาคารปฐมวัย ๒ ศพด.บ้านสามข้าว	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	
๓๓.	ปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนองกุดเตื่อ,ถนน สะพานนาจานร่วมใจ บ้านาจาน หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๓๔.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม									
๓๕.	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๖๑๐,๐๐๐	๓๐๓,๓๐๐	๓๐๖,๗๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๖.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๑๑๔,๖๐๐	๕๖,๖๖๗	๕๗,๙๓๓	√			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๙,๘๐๐	๔๒,๖๓๐	๑๗,๑๗๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๓๘.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๘๑,๖๐๐	๐	๘๑,๖๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๙.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙,๗๐๐	๐	๓๙,๗๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๐.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๘๗,๒๐๐	๔๒,๙๖๕	๔๔,๒๓๕	✓			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๕,๔๐๐	๒๕,๒๓๐	๑๐,๑๗๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙๘,๔๐๐	๓๕๒,๙๘๘	๔๕,๔๑๒	✓			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๓.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๔๖๑,๗๐๐	๒๒๗,๙๔๐	๒๓๓,๗๖๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๔.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๕.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๙๕๐,๐๐๐	๔๖๔,๒๐๐	๔๘๕,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๔๖.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน ๘ แห่ง	๑,๗๘๑,๗๐๐	๘๓๗,๗๒๐	๙๔๓,๙๘๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘
๔๘.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๔๙.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๕๐.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๑.	ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๑๓๐,๒๐๐	๐	๑๓๐,๒๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๒.	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔,๕๐๐	๐	๒๔,๕๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๓.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๒๑,๖๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๔.	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๕๕.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๓,๗๒๔,๐๐๐	๑,๘๒๒,๓๐๐	๒,๓๕๖,๗๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๘.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๘๕	๑,๒๑๕		✓		๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘
๕๙.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๐.	โครงการจัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งโพน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๖๑.	โครงการทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๒.	โครงการวัดประชาส่งสุข รวมพลังสร้างสัปปา ยะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส	๒๐,๐๐๐	๕,๔๕๐	๑๔,๕๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๓.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็นโครงการบุญ เนาสงกรานต์เผ่าย้อย ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๖๔.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลงเย็นโครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเผ่าเย้า	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม									
๖๕.	อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ -๑ ม.ค. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ -๑ ม.ค. ๖๘
๖๖.	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับ เครือข่ายประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๖๗.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๖๘.	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๖๙.	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๐.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	
๗๑.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๗๒	โครงการบ้านสวยเมืองสะอาดถนนปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๗๓.	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๔.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๕.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๖.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๘.	โครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๐.	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๘๑.	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๘๒.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๘๓.	โครงการอบรมการขยายพันธุ์ผักและผลไม้	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๘๔.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๕.	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๖.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๘,๐๐๐	๐	๗๘,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๘๗.	โครงการโรงเรียนดุ่มโฮมผู้สูงอายุ ตำบลงเย็น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๘๘.	โครงการสร้างโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๘๙.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๖๐๐	๐	๑๕,๖๐๐			√	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๙๐.	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	
๙๑.	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๑๙,๖๐๐	๓,๗๘๔,๕๐๐	๘,๑๓๕,๑๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๔๕,๖๐๐	๑,๑๘๔,๖๐๐	๒,๑๖๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล									
๙๕.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ก.ค. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑.	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒.	กล้องถ่ายภาพ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๐	๔,๑๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง									
๔.	เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐		√		๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘
๕.	ชั้นวางเอนกประสงค์ ๙ ช่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐		√		๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘
๖.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๙,๘๐๐	๐	๑๙,๘๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗.	พัดลมปรับระดับ ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘.	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑๑.	เครื่องยนต์เรือหางยาวพร้อมหาง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๒.	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๑๓.	เลื่อยยนต์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
๑๕.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๑๐๗,๒๐๐	๐	๑๐๗,๒๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๖.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๐	๔,๑๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	๓,๓๐๐	๐	๓,๓๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานการศึกษา : งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
๑๘.	เก้าอี้ทำงาน	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๙.	เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ๒ IN ๑ ระบบดูด แห้ง ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๐.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐	๐	๕๓,๖๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๑.	ชั้นวางรองเท้าแบบเหล็ก ขนาด ๓ ชั้น	๒,๖๐๐	๐	๒,๖๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๒.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๓ ช่อง	๕,๔๐๐	๐	๕,๔๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๓.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๖ ช่อง	๗,๒๐๐	๐	๗,๒๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๔.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๒๕.	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๖.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๐	๖,๖๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๗.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๘.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเก้าขนาด ๔๕x๑๒๐x๗๕ ซม.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๙.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเก้าขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ ซม.	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๐.	พัดลมโครงตีดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๑.	พัดลมตั้งพื้น	๔,๘๐๐	๐	๔,๘๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๒	โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	๒๑,๖๐๐	๐	๒๑,๖๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๓.	โต๊ะอนุบาลโฟมเก้า ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว	๑๐,๘๐๐	๐	๑๐,๘๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๔.	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๑๐,๗๐๐	๐	๑๐,๗๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๕.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ ฟิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๖.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ ฟิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๗.	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	๑๓,๘๐๐	๐	๑๓,๘๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
๓๘.	ตู้กับข้าวอลูมิเนียม	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๙.	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๑.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๓๐๐	๐	๑๒,๓๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๒.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
๔๓.	เก้าอี้ทำงาน	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
๔๔.	เครื่องค่อรี้งเจาะคอนกรีต DCA ๓๕๐๐ W ๘ นิ้ว (แบบขาตั้ง)	๑๙,๕๐๐	๐	๑๙,๕๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๕.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เบนซิน) กำลัง ๕.๕ กิโลวัตต์	๒๙,๙๐๐	๐	๒๙,๙๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๖.	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ KVA ๒๒๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ V	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๘.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink tank Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม (แผนการดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการจริง)
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๔๙.	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า	๑๕๙,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	๑๑๔,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๐.	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๑๖๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๑.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า	๑๑๐,๖๐๐	๐	๑๑๐,๖๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๒.	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	