

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                           | โครงการ                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                        |                                                                            |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                                                            |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๑.                                                     | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า<br>ศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ | ๑๑๐,๐๐๐                     | ๑๐๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒.                                                     | โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. พร้อมหลังคา<br>ครอบทางเดิน ศพด.บ้านนาจาน       | ๑๕๐,๐๐๐                     | -                    | ๑๕๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๓.                                                     | โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้าน<br>โคกตะแบง                    | ๖๕,๐๐๐                      | -                    | ๖๕,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๔.                                                     | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโพนสว่าง                                   | ๒๕๐,๐๐๐                     | -                    | ๒๕๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๕.                                                     | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเมรุ<br>บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔     | ๗๖,๐๐๐                      | ๗๕,๐๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖.                                                     | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.โคก<br>ตะแบง                         | ๗๐,๐๐๐                      | -                    | ๗๐,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๗.                                                     | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู ศพด.บ้านดง<br>เย็น                         | ๑๐๐,๐๐๐                     | -                    | ๑๐๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๘.                                                     | โครงการกั้นห้องทำงานอาคารสำนักงานเทศบาล<br>ตำบลดงเย็น                      | ๖๔,๐๐๐                      | -                    | ๖๔,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |
| ๙.                                                     | โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์สำนักงาน<br>เทศบาลตำบลดงเย็น                 | ๒๖๐,๐๐๐                     | -                    | ๒๖๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                          | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                  |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๑๐.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกขามเลีย หมู่ที่ ๗ – หน้าหมู่บ้านโคกขามเลีย                          | ๒๗๓,๐๐๐                     | -                    | ๒๗๓,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๑๑.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ ทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมท่าวังน้ำบ่อหนองอ้อ            | ๒๖๔,๐๐๐                     | -                    | ๒๖๔,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๑๒.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ – หน้าหลักบ้านนาจาน                                    | ๒๓๐,๐๐๐                     | ๒๒๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗                            | -        |
| ๑๓.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – เข้าวัดสระนาทองทิศตะวันตก                           | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๑๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗                           | -        |
| ๑๔.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - ข้างวัดโนนสวรรค์เจริญสุข (ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย) | ๓๑๐,๐๐๐                     | -                    | ๓๑๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๑๕.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓ (ห้วยแยก) – หนองมันปลา                              | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๑๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ค.๖๗                            | -        |
| ๑๖.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ – คุ่มสวนยาง                                          | ๑๙๐,๐๐๐                     | ๑๘๘,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ พ.ย.๖๗                            | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                          |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๑๗.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – ภายในคุ้มหนองมันปลา     | ๔๒,๐๐๐                      | ๔๑,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                         | -        |
| ๑๘.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – ลานยางกลุ่มเกษตรยางพารา | ๕๐,๐๐๐                      | ๔๙,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                         | -        |
| ๑๙.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ – หลังหนองมันปลา          | ๒๑๐,๐๐๐                     | ๒๐๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                         | -        |
| ๒๐.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - นาโสก(เหล่าตาสี)     | ๑๓๐,๐๐๐                     | ๑๒๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗                         | -        |
| ๒๑.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - หนองไฮ(เหนือ)        | ๑๑๕,๐๐๐                     | ๑๑๔,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗                         | -        |
| ๒๒.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น – ปากตกลองป่ง (ห้วยบ้าน)           | ๑๑๐,๐๐๐                     | ๑๐๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗                         | -        |
| ๒๓.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ – นาคำไหล            | ๑๑๕,๐๐๐                     | ๑๑๔,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗                         | -        |
| ๒๔.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ – นาน้อย             | ๑๘๕,๐๐๐                     | ๑๘๔,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                         | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                         |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๒๕.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - หอนงอีเฒ่า(นามูล) | ๘๕,๐๐๐                      | ๘๔,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗                          | -        |
| ๒๖.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – คำแหวนอ้า             | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๑๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗                          | -        |
| ๒๗.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – นาโคก                 | ๘๐,๐๐๐                      | ๗๙,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗                           | -        |
| ๒๘.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ – เนื้อคำแหวนอ้า        | ๑๒๐,๐๐๐                     | ๑๑๙,๕๐๐              | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย.๖๗                         | -        |
| ๒๙.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – คำกระรอก         | ๑๖๐,๐๐๐                     | ๑๕๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ พ.ค.๖๗                          | -        |
| ๓๐.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – หอนงไฮ           | ๑๓๐,๐๐๐                     | ๑๒๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗                           | -        |
| ๓๑.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – ทำฮองคึก         | ๖๐,๐๐๐                      | ๕๙,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ มิ.ย.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๒.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ – ใต้ฝายห้วยลิงโดน    | ๑๘๐,๐๐๐                     | ๑๗๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                             |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๓๓.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่<br>ที่ ๖ – หอนงคล้า            | ๘๕,๐๐๐                      | ๘๔,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗                           | -        |
| ๓๔.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่<br>ที่ ๖ – หอนงไผ่             | ๑๘๒,๐๐๐                     | ๑๘๑,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗                          | -        |
| ๓๕.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่<br>๔ – ดานขมิ้น               | ๘๗,๐๐๐                      | ๘๖,๕๐๐               | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗                           | -        |
| ๓๖           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่<br>๔ – นาหัวคำ                | ๑๒๕,๐๐๐                     | ๑๒๔,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค.๖๗                           | -        |
| ๓๗.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่<br>๔ – ปากตกห้วยยาง           | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๙๙,๐๐๐               | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗                          | -        |
| ๓๘.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน<br>หมู่ที่ ๒ (วัดหนองแคน) – ห้วยทราย | ๒๕๐,๐๐๐                     | ๒๔๙,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗                          | -        |
| ๓๙.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน<br>หมู่ที่ ๒(ห้วยคำแฮด) – หอนงไฮ     | ๘๐,๐๐๐                      | ๗๙,๐๐๐               | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗                          | -        |
| ๔๐.          | โครงการซ่อมแซมปิดขายคาอาคารเอนกประสงค์<br>ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น              | ๕๐,๐๐๐                      | -                    | ๕๐,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กักเงิน  |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๔๑           | โครงการปรับปรุงโรงครัว ศพด.บ้านปงโพน                                                                                               | ๑๐๐,๐๐๐                     | -                    | ๑๐๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๒           | โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ(หลังเก่า)บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓                                                                            | ๒๐๐,๐๐๐                     | -                    | ๒๐๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๓           | โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองแคน                                                                                   | ๕๐,๐๐๐                      | -                    | ๕๐,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๔           | โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าโรงอาหาร ศพด.บ้านสามข้าว-ดอนสวรรค์                                                                    | ๓๐,๐๐๐                      | -                    | ๓๐,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๕           | โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าและหลังอาคารเรียน ศพด.โคกขามเลียน                                                                     | ๔๒,๐๐๐                      | -                    | ๔๒,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๖           | โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าอาคารอนุบาล ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น                                                                      | ๗๕,๐๐๐                      | -                    | ๗๕,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘                            | กันเงิน  |
| ๔๗           | โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕                                                                   | ๓๔,๐๐๐                      | -                    | ๓๔,๐๐๐           | √                        | -                      | -                      | ๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗                           | กันเงิน  |
| ๔๘           | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงโพน (หลังเก่า)                                                                    | ๑๐๐,๐๐๐                     | -                    | ๑๐๐,๐๐๐          | √                        | -                      | -                      | ๑ ก.ย.๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗                           | กันเงิน  |
| ๔๙           | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗ (งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำและงานสายไฟฟ้าภายในแพเหล็กเชื่อมหม้อแปลง | ๓๔๕,๐๐๐                     | ๓๔๕,๐๐๐              | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ เม.ย.๖๗ – ๓๐ ก.ค.๖๗                           | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                 | โครงการ                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                              |                                                                 |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม |                                                                 |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๕๐.                                          | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อ<br>ห่างไกลยาเสพติด      | ๒๐,๐๐๐                      | -                    | ๐                | -                        | -                      | ✓                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๕๑.                                          | ค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลดงเย็น  | ๖๑๐,๐๐๐                     | ๖๐๓,๗๐๐              | ๖,๓๐๐            | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๕๒.                                          | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลดงเย็น | ๑๑๐,๐๐๐                     | ๑๑๒,๘๖๘              | ๐                | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๓                                           | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก             | ๙๓,๐๐๐                      | ๔๑,๗๖๐               | ๕๑,๒๔๐           | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๔.                                          | ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลดงเย็น         | ๘๕,๐๐๐                      | ๘๘,๐๒๕               | ๐                | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๕.                                          | ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         | ๖๕,๐๐๐                      | ๒๔,๓๗๕               | ๓๑,๖๒๕           | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๖.                                          | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลดงเย็น     | ๙๐,๐๐๐                      | ๙๐,๗๗๐               | ๒๓๐              | -                        | ✓                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๗.                                          | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     | ๕๘,๐๐๐                      | ๒๖,๑๐๐               | ๓๑,๙๐๐           | ✓                        | -                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๕๘.          | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                          | ๓๗๐,๐๐๐                     | ๓๖๕,๓๖๔              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๕๙.          | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น                                  | ๔๕๐,๐๐๐                     | ๔๓๖,๒๒๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๖๐.          | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการ<br>ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล<br>ตำบลดงเย็น | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๑.          | ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาล<br>เทศบาลตำบลดงเย็น                                      | ๙๕๐,๐๐๐                     | ๙๓๕,๐๐๐              | ๑๕,๐๐๐           | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๒.          | ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน ๘<br>แห่ง          | ๑,๘๐๐,๐๐๐                   | ๑,๗๔๔,๐๙๒            | ๕๕,๙๐๘           | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๓.          | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี<br>๒๕๖๗                                               | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๙๙,๙๘๐               | ๒๐               | -                        | √                      | -                      | ๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๐ ม.ค. ๖๗                          | -        |
| ๖๔.          | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                     | ๓๐,๐๐๐                      | ๕๖,๑๒๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๕.          | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ<br>Asymmetric Digital Subscriber Line :<br>ADSL                 | ๙,๖๐๐                       | ๙,๖๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                   | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                           |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๖๖.          | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi | ๗,๒๐๐                       | ๗,๒๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๗.          | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน                       | ๒๒,๐๐๐                      | ๒๓,๕๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗                          | -        |
| ๖๘.          | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                  | ๓๐,๐๐๐                      | ๒๐,๑๐๐               | ๙,๙๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๖๙.          | ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น             | ๑๔๐,๐๐๐                     | ๑๔๐,๔๓๔              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๗๐.          | ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         | ๔๐,๐๐๐                      | ๒๒,๘๗๕               | ๑๗,๑๒๕           | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ ธ.ค. ๖๗                           | -        |
| ๗๑.          | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  | ๓๐,๐๐๐                      | ๒๔,๕๘๐               | ๕,๔๒๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗                          | -        |
| ๗๒.          | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา           | ๕๐,๐๐๐                      | ๕๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                             |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๗๓.          | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และ<br>ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ<br>ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๗๔.          | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘<br>แห่ง                                                         | ๓,๘๕๐,๐๐๐                   | ๓,๖๘๕,๗๖๘            | ๑๖๔,๒๓๒          | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๗๕           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗                                         | ๕๐,๐๐๐                      | ๕๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.พ. ๖๗                          | -        |
| ๗๖           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด<br>ประจำปี ๒๕๖๗                                                     | ๒๐๐,๐๐๐                     | ๒๐๐,๐๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ พ.ค. ๖๗                         | -        |
| ๗๗           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๗                              | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๖                          | -        |
| ๗๘           | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็น                                                                                | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                        | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                                  | โครงการ                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ        |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |                 |
| ๗๙                                                            | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                              | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๐                                                            | โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง                                                                                                                                                                                       | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๑                                                            | โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                                                                    | ๑๐,๐๐๐                      | -                    | ๑๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๒                                                            | โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ                                                                                                                                                                                         | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๓.                                                           | อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกในการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ธ.ค. ๖๗                          | -               |
| ๘๔.                                                           | โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                    | ๒๐,๐๐๐                      | -                    | ๒๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๕.                                                           | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี                                                                                                                                                                                     | ๒๐,๐๐๐                      | -                    | ๒๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|              |                                                                                  |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ        |
| ๘๖.          | โครงการความปลอดภัยทางถนน                                                         | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗                         | -               |
| ๘๗.          | โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๗                                     | ๓๐,๐๐๐                      | ๒๙,๐๒๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๓๐ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ม.ค. ๖๗                         | -               |
| ๘๘.          | โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗                                  | ๓๐,๐๐๐                      | -                    | ๓๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๙.          | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า                                                       | ๑๐,๐๐๐                      | -                    | ๑๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๐.          | โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงาน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (unit school) | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๙,๙๔๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗                         | -               |
| ๙๑.          | โครงการจัดงานวัน อปพร.                                                           | ๒๐,๐๐๐                      | ๙,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗                         | -               |
| ๙๒.          | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น                                         | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |
| ๙๓           | โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                      | ๕,๐๐๐                       | ๔,๘๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ ก.พ. ๖๗                          | -               |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                               | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |                 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|              |                                       |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ        |
| ๙๔.          | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      | ๓๐,๐๐๐                      | ๕,๗๐๐                | ๒๔,๓๐๐           | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๓๐ - ส.ค. ๖๗                             | -               |
| ๙๕.          | โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี            | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๖           | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน      | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๙           | โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว | ๑๕,๐๐๐                      | -                    | ๑๕,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๘           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                 | ๑๑,๕๑๐,๔๐๐                  | ๑๑,๒๒๗,๘๐๐           | ๒๘๒,๖๐๐          | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |
| ๙๙           | เบี้ยยังชีพความพิการ                  | ๓,๑๖๘,๐๐๐                   | ๓,๒๙๔,๒๐๐            | ๘๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |
| ๑๐๐          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์               | ๗๘,๐๐๐                      | ๖๐,๐๐๐               | ๑๘,๐๐๐           | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                  | โครงการ                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                               |                                                                                                                                                                                          |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ        |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต |                                                                                                                                                                                          |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |                 |
| ๑๐๑                           | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                          | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗                        | -               |
| ๑๐๒                           | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย                                                                                                             | ๒๐,๐๐๐                      | -                    | ๒๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๓                           | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                   | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๘๓,๔๕๐               | ๑๖,๕๕๐           | -                        | √                      | -                      | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗                         | -               |
| ๑๐๔                           | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงเย็น                                                                                                                                                      | ๔๐,๐๐๐                      | -                    | ๔๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๕                           | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                                                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                      | -                    | ๒๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๖                           | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๗,๘๐๐                       | ๘,๐๑๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๗                         | -               |
| ๑๐๗                           | โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว                                                                                                                               | ๕,๐๐๐                       | -                    | ๕,๐๐๐            | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                               | โครงการ                                                                                                                          | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                            |                                                                                                                                  |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ        |
| ๑๐๘                                        | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                          | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๓๐๐,๐๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |
| ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |                                                                                                                                  |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |                 |
| ๑๐๙                                        | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                                                                                                  | ๑๐๐,๐๐๐                     | -                    | ๑๐๐,๐๐๐          | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑๐                                        | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                  | ๓๐,๐๐๐                      | -                    | ๓๐,๐๐๐           | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑๑                                        | โครงการทัศนศึกษาดูงาน                                                                                                            | ๔๐๐,๐๐๐                     | ๓๙๗,๓๕๐              | ๒,๖๕๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๑ พ.ย. ๖๗                           | -               |
| ๑๑๒                                        | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น                                                                                           | ๕,๐๐๐                       | -                    | ๐                | -                        | -                      | √                      | -                                               | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑๓                                        | โครงการดักบาตรนมจืดเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเพื่อให้มีนมจืดไว้สำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของบุตรในครรภ์ | -                           | ๑๑,๐๐๐               | ๑,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -               |
| ๑๑๔                                        | โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗                                                                                          | -                           | ๖,๖๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -               |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                     | โครงการ                                      | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                              |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป          |                                              |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๑.                                               | เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง                         | ๑๕,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | ๕,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒.                                               | เก้าอี้ทำงาน                                 | ๓,๕๐๐                       | ๓,๒๐๐                | ๓๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓.                                               | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ๒๔,๐๐๐                      | ๒๔,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ |                                              |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๔.                                               | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี    | ๑๖,๐๐๐                      | ๑๖,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง         |                                              |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๕.                                               | ชั้นวางเอนกประสงค์ ๙ ช่อง                    | ๖,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๖.                                               | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                            | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๒,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๗.                                               | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล  | ๒๔,๐๐๐                      | ๒๔,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                          |                                              |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๘.                                               | เก้าอี้ทำงาน                                 | ๓,๒๐๐                       | ๓,๒๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๙.                                               | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                            | ๖,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๑๐                                               | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต                | ๔,๕๐๐                       | ๔,๕๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                      | โครงการ                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                             |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๑๑                                                | โต๊ะทำงาน                                                                   | ๕,๕๐๐                       | ๕,๐๐๐                | ๕๐๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๑๒                                                | เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงล้างรถ                                               | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๒,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๑๓                                                | เครื่องเจียร                                                                | ๓,๐๐๐                       | ๓,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๑๔.                                               | เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์                                                      | ๓,๕๐๐                       | ๓,๕๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๑๕.                                               | ตู้เชื่อม                                                                   | ๕,๐๐๐                       | ๕,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |                                                                             |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๑๖                                                | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                | ๑๙,๐๐๐                      | ๑๙,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๑๗                                                | เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ๒ IN ๑ ระบบดูดแห้ง<br>ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร | ๖,๐๐๐                       | ๑,๒๕๐                | ๔,๗๕๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๑๘                                                | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐<br>บีทียู                            | ๘๑,๘๐๐                      | ๗๗,๘๐๐               | ๔,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๑๙                                                | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐<br>บีทียู                            | ๕๓,๖๐๐                      | ๔๗,๖๐๐               | ๖,๐๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๐                                                | ชั้นเก็บเอกสาร ๖ ช่อง                                                       | ๙,๐๐๐                       | ๙,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                    |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม - สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๒๑.          | ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง                                                          | ๑๘,๐๐๐                      | ๑๘,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๒.          | ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง                                                               | ๘,๐๐๐                       | ๘,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๓.          | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน                                                                  | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๒,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๔.          | โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมก้ำ                                                           | ๒๘,๐๐๐                      | ๒๘,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๕.          | โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้                                                             | ๑๓,๒๐๐                      | ๑๓,๒๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๖.          | พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว                                                     | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๒,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๗.          | พัดลมตั้งโต๊ะ                                                                      | ๒,๗๐๐                       | ๒,๗๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๘.          | พัดลมอุตสาหกรรม                                                                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๒๙.          | พัดลมไอน้ำเย็น                                                                     | ๑๖,๐๐๐                      | ๑๖,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๐.          | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ<br>ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล | ๓๘,๐๐๐                      | ๓๗,๘๘๐               | ๑๒๐              | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๓๑.          | เครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ ๑ หัวก๊อก                                              | ๑๒,๐๐๐                      | ๑๑,๙๖๐               | ๒๐               | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่           | โครงการ                                                                             | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                        |                                                                                     |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๓๒.                    | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น                                                            | ๑๒,๙๐๐                      | ๑๒,๙๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๓๓.                    | ตู้เย็น                                                                             | ๑๓,๐๐๐                      | ๑๒,๙๕๐               | ๕๐               | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๓๔.                    | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                                | ๑๖๐,๐๐๐                     | ๑๖๐,๐๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๕.                    | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                        | ๒๔,๐๐๐                      | ๒๔,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๖.                    | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                        | ๓๘,๐๐๐                      | ๓๘,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๗.                    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  | ๒๔,๐๐๐                      | ๒๔,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๘                     | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) | ๑๖,๐๐๐                      | ๑๖,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๓๘                     | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink<br>Tank Printer)                 | ๔,๑๐๐                       | ๔,๑๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๔๐                     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)             | ๒๒,๐๐๐                      | ๒๒,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b> |                                                                                     |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๔๑                     | เก้าอี้ทำงาน                                                                        | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๔๒                     | โต๊ะทำงาน                                                                           | ๘,๐๐๐                       | ๘,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                                                      | โครงการ                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                                   |                                                                                      |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา                                 |                                                                                      |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๔๓                                                                | โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้า                                                            | ๔,๐๐๐                       | ๔,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๔๔                                                                | พัดลมปรับระดับ                                                                       | ๖,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๔๕                                                                | เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ประกอบศรีษะ                                         | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๔๖                                                                | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น                                                             | ๑๐,๐๐๐                      | ๔,๓๐๐                | ๕,๗๐๐            | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๔๗                                                                | ตู้ทำกับข้าว                                                                         | ๓,๕๐๐                       | ๓,๕๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| ๔๘                                                                | ตู้เย็น                                                                              | ๑๓,๐๐๐                      | ๑๒,๙๐๐               | ๕๐               | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๔๙                                                                | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน<br>สำนักงาน                                  | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๕๐                                                                | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Net work<br>แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่)              | ๑๑,๐๐๐                      | ๑๑,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     |                                                                                      |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๕๑                                                                | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) | ๘,๐๐๐                       | ๘,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |
| แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |                                                                                      |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๕๒                                                                | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับ<br>กระดาษ A ๓                         | ๘,๐๐๐                       | ๘,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |
| ๕๓                                                                | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที่)          | ๑๕,๐๐๐                      | ๑๕,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗                          | -        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่                      | โครงการ                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ           |                        |                        |                                                 |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                   |                                                                                 |                             |                      |                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี<br>เริ่ม – สิ้นสุด<br>การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา |                                                                                 |                             |                      |                  |                          |                        |                        |                                                 |          |
| ๕๔                                | เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๐.๕ แรงม้า                            | ๑๐๕,๐๐๐                     | ๑๐๕,๐๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                            | -        |
| ๕๕                                | เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า                              | ๑๐๙,๐๐๐                     | ๑๐๙,๐๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                            | -        |
| ๕๖                                | เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า                            | ๙๖,๐๐๐                      | ๙๖,๐๐๐               | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                            | -        |
| ๕๗                                | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า                                     | ๑๐๓,๖๐๐                     | ๑๐๓,๖๐๐              | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                            | -        |
| ๕๘                                | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) | ๘,๐๐๐                       | ๘,๐๐๐                | ๐                | -                        | √                      | -                      | ๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗                          | -        |